

To: Asielzoekers Tubbergen [5.1.2e]@tubbergen.nl]; [5.1.2e]@noaberkracht.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Tue 12/5/2023 8:35:42 AM
Subject: FW: Gemaakte afspraken 4-12-2023 Gravendijk 6 Albergen
Received: Tue 12/5/2023 8:35:43 AM
[image001.jpg](#)
[404646-01A01-A.pdf](#)
[Resterende werkzaamheden Gravendijk 6 Albergen incl afzetting.pdf](#)

Hoi,
Zie onderstaand!
GR. [5.1.2e]

Van: [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Verzonden: maandag 4 december 2023 16:02

Aan: [5.1.2e]@noaberkracht.nl>; [5.1.2e]@noaberkracht.nl>; [5.1.2e]
[5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: Fwd: Gemaakte afspraken 4-12-2023 Gravendijk 6 Albergen

Ter info.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [5.1.2e]@enexis.nl>

Datum: 4 december 2023 om 14:32:02 CET

Aan: [5.1.2e]@noaberkracht.nl>, [5.1.2e]@coa.nl, [5.1.2e]@gerwers.nl,
[5.1.2e]@hegemanbouwgroep.nl

Onderwerp: Gemaakte afspraken 4-12-2023 Gravendijk 6 Albergen

Hallo [5.1.2e]

Zoals zojuist besproken, hierbij de gemaakte afspraken.

@ [5.1.2e] Zou je namens de gemeente akkoord willen geven op de verkeersmaatregelen?

Samenvatting gemaakte afspraken.

- [5.1.2e] regelt verkeersafzettingen en verkeersregelaars.
- Enexis doet start melding op vergunning tbv aanleg.
- VSH dient straatwerk nog in via MOOR
- [5.1.2e] zorgt voor melding in de systemen voor de hulpdiensten
- COA verzorgt omgevingscommunicatie.

14^e december:

- Weg wordt volledig afgesloten op 14 december, [5.1.2e] laat omleidingsroute plaatsen conform bijgevoegd verkeersplan.
- Tevens voorziet [5.1.2e] twee verkeersregelaars om bij vragen te kunnen beantwoorden en verkeer te regelen waar nodig.
- Gedurende de dag wordt de omleiding weer verwijderd, het werkvlak met langs afzetting blijft gehandhaafd tot 15 december.

15 December:

- Langs afzetting tbv montagewerk wat wordt uitgevoerd door de aannemer van Enexis VSH conform bijlage.
- [5.1.2e] voorziet de langs afzetting en laat deze weer verwijderen wanneer de werkzaamheden 15 december worden afgerond.
- [5.1.2e] zorgt voor de afwerking van de Civiele werkzaamheden op 15 december.

Voor de volledigheid, alleen de montage geschied in opdracht van Enexis. COA heeft opdracht gegeven aan [5.1.2e] voor aanleg kabel en mantelbuis inclusief alle bijhorende werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Afwezig [5.1.2e]

ENEXIS NETBEHEER B.V. Afdeling Engineering & Aanleg / Slachthuisweg 10 / 7556 AX Hengelo/ Postbus 856 / 5201 AW 's-Hertogenbosch / KVK-nummer 17131139 / M +31 [5.1.2e] [5.1.2e]@enexis.nl / [enexisnetbeheer.nl](#)