

To: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl]
From: [redacted] 5.1.2e [redacted]
Sent: Wed 5/17/2023 7:24:05 AM
Subject: RE: Zgp vergunningverlening
Received: Wed 5/17/2023 7:24:05 AM

Dag [redacted] 5.1.2e

Uit ervaring, zeker met deze casus, is een dergelijke voorspelling een theoretische benadering. De praktijk zal anders zijn en waarbij een algehele 'disclaimer' op zijn plaats is.

De planning van jou kan ik mij, met het bovenstaande, wel in vinden.

Groet [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl>

Verzonden: dinsdag 16 mei 2023 16:54

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl>

CC: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: Zgp vergunningverlening

Dame en heer,

ZGP (zeer globale planning):

– 'Theorie': Aanvraag 15 feb + 6 mnd = 15 aug. 2023 (+8 weken = ca. 30 sept. 2023). 6 maanden is een wettelijke termijn van orde. Overschrijding heeft geen consequenties (vergunning van rechtswege niet mogelijk).

– Aanvraag 15 februari

– Brief ontvankelijkheid verzonden 3 mei: COA krijgt 8 weken om aanvraag aan te vullen (3 mei + 8 weken = woe 28 juni)

– eind juni: aanvulling binnen.

– eind juli: alles getoetst en ontwerp opstellen (ca. 1 mnd in vakantieperiode?, ontwerpbesluit via B&W? = krap)

– begin aug tot medio september: ontwerp 6 weken ter inzage.

– medio sept. t/m medio okt.: beantwoording zienswijzen

– medio okt t/m medio november: bestuurlijk traject: afstemming met bestuursovereenkomst en besluitvorming richting B&W

– besluit 15 nov. 2023?

– Medio nov. tot eind december beroepstermijn van 6 weken. *Bij een uitgebreide procedure treedt de vergunning pas in werking na afloop van de beroepstermijn. *)*

– Medio jan-eind jan: zitting voorlopige voorziening?

– Eind jan-medio febr. 2024: uitspraak voorzieningenrechter

– Eind jan-medio febr. 2024: begin verbouw door COA (1 maand?)

– Eind feb-medio mrt. 2024: verbouw en inrichting gereed.

– 15 maart 2024 komt eerste asielzoekers??

*) Als voorbereid in uitgebreide procedure dan treedt besluit niet eerder in werking dan na afloop van de beroepstermijn. Zie artikel 6.1 lid 2 Wabo. En in geval voorlopige voorziening wordt ingediend moet die worden afgewacht. Zie artikel 6.1 lid 3 Wabo.

PS: mijn inschatting, de planning heb ik nog niet besproken met de vergunningverlener.

Groet,

[redacted] 5.1.2e