

Conceptplanning vergunning AZC Albergen op hoofdlijnen

Vergunningprocedure tot nu toe

datum	Processtap
15 feb. 2023	Aanvraag ingediend door COA
3 mei 2023	Brief aanvulling stukken
21 juni 2023	Aanvulling stukken door COA

Vergunningprocedure vanaf nu (planning)

Periode / datum	Processtap
Eind juni tot eind juli	Beoordeling aanvullende stukken en opstellen ontwerpbesluit
Medio augustus	Vaststellen ontwerpbesluit door B&W
22 juli t/m 29 aug. 2023	Zomervakantie
30 aug. t/m 10 okt. 2023	Ontwerp 6 weken ter inzage
Medio okt t/m medio dec. 2023	Beoordeling zienswijzen en opstellen besluit
Medio dec. t/m eind dec 2023	Bestuurlijke besluitvorming
2 januari 2024	Besluit
Begin jan. t/m medio feb. 2024	Beroepstermijn van 6 weken*)
Begin maart 2024	I.g.v. schorsingsverzoek, zitting voorzieningenrechter
Medio maart 2024	Uitspraak voorzieningenrechter
Medio maart 2024	Komst eerste asielzoeker
Medio mrt. medio mei. 2024	Afbouw AZC
Eind mei 2024	AZC volledig gereed en in werking
2024-2025	Beroepsprocedures rechtbank en ABRS

**) Bij een uitgebreide procedure treedt de vergunning pas in werking na afloop van de beroepstermijn. De vergunningplichtige (ver)bouw van het pand kan dus pas beginnen na de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.*

Uitgangspunten en randvoorwaarden:

- *Wettelijke procedure (geen gedoogtraject);*
- *Alleen de hoofdprocedure (geen rekening is gehouden met de vergunningprocedures voor: hekwerk en uitbreiding buitenterrein, afzuiginstallatie, verzwaren elektriciteitsaansluiting);*
- *Geen terinzagelegging in de zomervakantie (22 juli t/m 29 augustus 2023)*
- *Komst eerste bewoners zodra dat wettelijk en (brand)veilig kan;*
- *Verwachting dat tegen het besluit beroep wordt aangetekend en dat er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd (met de bijbehorende schorsing van dien);*
- ...