

To: [redacted]@noaberkracht.nl]
Cc: [redacted]@noaberkracht.nl]
From: [redacted]
Sent: Tue 3/26/2024 1:37:40 PM
Subject: FW: Stand van zaken gemaal AZC
Received: Tue 3/26/2024 1:37:42 PM

Hallo [redacted]
Zie hieronder de mail van Remondis.
Groeten [redacted]

Van: [redacted]@remondis.nl>
Verzonden: dinsdag 26 maart 2024 14:36
Aan: [redacted]@noaberkracht.nl>
Onderwerp: Stand van zaken gemaal AZC
[redacted]

Zojuist gesproken met Dusseldorp en het volgende doorgekregen:
De omgevingsvergunning is aangevraagd, verwachting is dat dit met een 3-4 weken rond is. Dega heeft de werkzaamheden bij de provincie aangevraagd, deze is afgewezen gezien de omgevingsvergunning nog niet verleend is. Dusseldorp hoopt dat ze dan niet weer 8 weken moeten wachten, maar dat dit in het reeds opgestarte traject opgepakt wordt.
De planning is dat er rond week 20 gestart wordt met de werkzaamheden, dit afhankelijk van de vergunningen. De werkzaamheden zal een week of 3-4 in beslag nemen. Ca 2 weken van het waterschapsgemaal naar de gravenweg toe, een week werk langs de gravenweg en een 3-4 dagen rondom het gemaal.
Hoop dat je zo voldoende informatie hebt.
Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen / Best regards,

[redacted]
REMONDIS Smart Infra B.V.
Jan Weitkamplaan 10C // 7772 SE Hardenberg // Nederland
M [redacted] / T [redacted]
joost.vancoeverden@remondis.nl // www.remondisnederland.nl



WORKING FOR THE FUTURE
REMONDIS Smart Infra B.V. // [redacted] / Postbus 31 // 7130 AA Lichtenvoorde // Nederland // www.remondisnederland.nl // info@remondis.nl // IBAN: [redacted] 5.1.5 // BIC: [redacted] 5.1.5 // BTW nr.: NL 8126.18.324.B.01 // KVK nr.: 09138922