



Datum	: 15 november 2022	Aanwezig	: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
			5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
			5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
			5.1.2e, 5.1.2e
Plaats	: T.-kamer 0.30 en via Teams	Afwezig	: 5.1.2e, 5.1.2e
Onderwerp	: Projectteam AZC Albergen	Verslag	: 5.1.2e

Agenda:

- 1. Opening
- 2. Stand van zaken actueel
- 3. Actielijst 8-11 (bijlage)
- 4. Afdoening 411 vragen, reacties
- 5. Planning en voortgang Begeleidingsgroep (bijlage)
- 6. Planning en voortgang Veiligheidsgroep
- 7. Proces vergunningverlening (incl. stikstofproblematiek)
- 8. Procesplaat (mail 5.1.2e 9-11)
- 9. Werkzaamheden op locatie
- 10. Communicatie en Nieuwsbrief
- 11. Rondvraag
- 12. Sluiting

ACTIELIJST: B= besluit, K = knelpunt, A = Actie V = vraag

Nr.	Actie/besluit	Wie	Status	Datum
13.	V: hoe ver gaat financiële tegemoetkoming? Wat wel/niet?	5.1.2e COA 5.1.2e richting COA: 5.1.2e 5.1.2e COA: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	COA check formulering en verhouding COA Ministerie + inventariseren kosten inwoners aan ministerie Levert info planschade aan Ministerie en COA wijzen samen 1 contactpersoon aan. Wk 41 volgen inhoudelijke afspraken, 5.1.2e reageert uiterlijk 25-10-2022 Voorstel om maandelijks bijdrage te verhogen. Liever niet i.v.m. uitvoeringsproblematiek. 5.1.2e gaat mee terug JenV/COA/gemeente gaan gezamenlijke afspraken (5.1.2e) 5.1.2e komt met een aantal data voor het overleg gemeente-COA-Rijk	27-9-2022 5-10-2022 7-10-2022 11-10-2022 18-10-2022 25-10-2022 1-11-2022 8-11-2022
25.	A: Werkdocument vergunningsaanvraag ontvangen op 29-9: start interne voorbereiding	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	Van COA ontv. via Witteveen en Bos Interne voorbereiding loopt, vanaf 2-11 meer nieuws Do 10-11 volgende overleg gemeente en Witteveen. Def. aanvraag als COA en gemeente aan de voorkant zoveel mogelijk afgestemd hebben	30-9-2022 18-10-2022 1-11-2022 8-11-2022

		5.1.2e	(verwachting na 1-12). Rekenmodel stikstof is aangepast: ws geen vertraging. Kan in nieuwsbrief begin dec. Evt. tijdelijke vergunning 5 jaar	15-11-2022
46.	Inloopspreekuur 't Elshuys	5.1.2e	Opzetten inloopspreekuur van 17 tot 19.00 uur op de dinsdag.	1-11-2022
		5.1.2e	Wekelijkse bezetting volgende week bespreken in project- groep (agendapunt) Rooster	8-11-2022
				15-11-2022
47.	Informatiemarkt tegelijk met Open Huis organiseren	5.1.2e en 5.1.2e		1-11-2022
48.	Begeleidingsgroep (inzake bestuursovereenkomst (BO))	5.1.2e COA	BO besproken in begeleidingsgroep, komt een lijstje met punten die de begeleidingsgroep graag meegenomen wil zien worden. COA en gemeente kijken hiernaar en resultaten worden in volgende vergadering besproken (over 3 weken 29- 11). Hun reactie op concept is ontv. Reactie door 5.1.2e en COA. Discussie planschade	8-11-2022
				15-11-2022
50.	Procesplaat (communicatie)	5.1.2e	5.1.2e deelt concept, allen graag opmerkingen meegeven en volgende week op de agenda, aanpassingen blijven doorgeven en een exemplaar A0 in 't Elshuys ophangen.	8-11-2022
				15-11-2022
51.	Veiligheidsgroep (input voor Veiligheidsplan als bijlage BO)	5.1.2e (politie aanwezig)	Vorige week 1 ^e overleg, emotie veiligheidsscan, verlichting-, verkeerssituatie besproken. Concept veiligheidsplan opstellen. Woe. 23-11 vervolg	15-11-2022
52.	Beroep ingesteld op Woo-verzoek	5.1.2e		15-11-2022
53.	Vervolgoverleg Projectteam	5.1.2e	tot einde jaar inplannen	15-11-2022

AFGEHANDELD:

Recent staat bovenaan

Nr.	Actie/besluit	Wie	Status	Datum
49.	Nieuwsbrief eind wk 45	5.1.2e	Aanleveren input bij 5.1.2e:	8-11-2022
	Week 46	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	Stand van zaken vergunningaanvraag Start veiligheidsgroep Afdoening 411 vragen Begeleidingsgroep: inzet juristen van beide kanten (zie verslag begeleidingsgroep) Wk 46 vervalt, reacties afwachten, website aanpassen met inloopspreekuur	15-11-2022
40.	Kanaalsturing en coördinatie interne en externe info	5.1.2e	5.1.2e notitie voor volgende vergadering voorbereiden.	25-10-2022 1-11-2022

		5.1.2e 5.1.2e	Daarin inloopspreekuur, telefonische contacten en rol vakafdelingen opnemen. Notitie aanpassen, 5.1.2e heeft geen toegang tot mailbox 5.1.2e @tubbergen.nl Telefoonteam informeren over notitie	8-11-2022 8-11-2022
7.	A: Afdoening 411 vragen (n.a.v. 26-9)	Allen volgens onderverdeling Allen 5.1.2e 5.1.2e	volgens onderverdeling 1 5.1.2e 5.1.2e Afspraak: wk 44 voor vr. 4-11 aanleveren, daarna gelijk naar college en dan terug naar Achterban uiterlijk 13-11 incl. begeleidende brief (concept door 5.1.2e 2-11) Begeleidingsbrief wordt aangepast n.a.v. college en via 5.1.2e verzonden naar Achterban.	25-10-2022 1-11-2022 1-11-2022 8-11-2022
45.	Nieuwsbrief eind wk 44	5.1.2e 5.1.2e	Onderwerpen besproken, verzendlijst aanvullen met raadsleden, check 5.1.2e	1-11-2022
41.	Proces afdoening brieven aan de raad	5.1.2e	Nagaan hoe dit intern loopt	25-10-2022
43	Begeleidingsgroep (wekelijks)	5.1.2e	Afspraken over communicatie gemaakt en verzoeken eigen juridische check	1-11-2022
44.	Veiligheidsgroep opstarten	5.1.2e	Incl. wijkagent, start 8-11-22	1-11-2022
42.	Verslagen begeleidingsgroep agenderen voor projectteam	5.1.2e 5.1.2e	Wordt opgepakt	25-10-2022
39.	Controle vergunningsplicht verbouwactiviteiten	5.1.2e	COA maakt lijst met activiteiten en sluit werkzaamheden vooraf kort met 5.1.2e . Daardoor kan controle op vergunningsplicht plaatsvinden	25-10-2022
38.	Nieuwsbrief week 43	5.1.2e	Wordt opgepakt	25-10-2022
19.	A: Oplevering (interne) communicatie- en participatie plan/kalender	5.1.2e i.s.m. 5.1.2e (COA) 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (COA) 5.1.2e	Wanneer klaar? Eind volgende week (w40) Inhoud uit projectteam: waar is inspraak mogelijk? In w.41 concept delen Stuurt link en vraagt feedback. COA/gemeente stemmen af over communicatie met inwoners: nieuwsbrief wekelijks + via fysiek inloopspreekuur + reguliere lijn	27-9-2022 30-9-2022 5-10-2022 7-10-2022 11-10-2022 18-10-2022
7.	26-9-2022 Bewonersavond door Achterban: "Pittige wedstrijd met goede scheidsrechter" – ca. 350 inwoners aanwezig. Levert 411 vragen op.	5.1.2e en 5.1.2e Allen 5.1.2e	Nu eerst beantwoording van de gestelde vragen (00.00u). Vragen worden ons 30-9 opgestuurd. Allen beantwoorden op Nschijf 411 vragen ontvangen met begel.brief. Advies over dit proces aan college Voorsortering 411 vragen, reactie op begeleidende brief voorbereiden Feitelijke beantwoording, in concept eind wk 43 klaar	27-9-2022 30-9-2022 5-10-2022 11-10-2022 18-10-2022
37.	Communicatiekalender wekelijks op agenda	5.1.2e	Wordt opgepakt	25-10-2022

33.	A: Begeleidingsgroep voortraject samenstellen met inwoners (is iedereen vertegenwoordigd?), 3 leden projectteam, 2 COA-leden	5.1.2e / 5.1.2e (en politie) 5.1.2e	Start van het traject met begeleidingsgroep. Slechts tot de vorming bestuursovereenkomst. Daarna vorming van een overleggroep t.t.v. AZC Op 20-10 startoverleg van de begeleidingsgroep: o.a. over samenstelling en doelstelling,	11-10-2022 14-10-2022 18-10-2022
35.	Huidige werkzaamheden op locatie	5.1.2e (COA)	Levert planning voorbereiden- de werkzaamheden aan.	18-10-2022
36.	Nieuwsbrief eind wk 42	5.1.2e	Inhoud is voor besproken	18-10-2022
30.	K: Rioolproblematiek op locatie	5.1.2e	Zoekt contact met gemeente, en contact is gelegd	5-10-2022 18-10-2022
32.	Terugblik op bekendmakingen 10-10	5.1.2e	Vergadering inplannen voor start v/d begeleidingsgroep Opnieuw bezien tussen- overeenkomst.	11-10-2022
15.	K: Hoe gaat COA om met verwachtingen / inspraak bij het tot stand komen van de bestuursovereenkomst?	5.1.2e i.s.m. communicatie medewerkers COA	Hoe ver gaat de roep om inspraak? Naast input uit vragen, meedenken via Veiligheidsplan en Begeleidingscie.	27-9-2022
17.	A: samen met COA communicatie Procesplaat opstellen	5.1.2e	In voorbereiding Wordt verder opgepakt	27-9-2022 5-10-2022
8.	A: Intrekking voorbereidingsbesluit door de raad.	5.1.2e	Onduidelijk wanneer op raadsagenda (25-10?) Afh.v. vooroverleg fracties Comm. op 10-10 afwachten Mogelijk raadsagenda 25-10	27-9-2022 30-9-2022 5-10-2022 7-10-2022 11-10-2022
34.	V: Vluchtelingenwerk: Startdatum?	5.1.2e	Werven en opleiden vrijwilligers --> COA 5.1.2e	11-10-2022
29.	V: Duidelijkheid in afhandeling WOO verzoeken	5.1.2e 5.1.2e	Afstemmen met 5.1.2e, intern overleg 5.1.2e Praktische invulling hier besproken, advies volgt	5-10-2022 7-10-2022
28.	B: Verwerking post en archief, zaakstelsel	5.1.2e	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ondersteunen deels	5-10-2022
27.	A: Nieuwsbrief/persbericht na uitkomst vooroverleg raadsfracties avond 5-10	5.1.2e	Incl. resultaten gesprek met COA Is verstuurd op 10-10	5-10-2022 11-10-2022
23.	A: Met een aantal vraagstellers via mail worden afspraken gemaakt	College met 5.1.2e en/of 5.1.2e 5.1.2e -> 5.1.2e 5.1.2e	Persoonlijk in gesprek om lange mailwissel te voorkomen. Vooraf doel vaststellen, afspr. nog nodig? Evt. wie vervangt 5.1.2e woe.12-10? Comm. op 10-10 afwachten	30-9-2022 5-10-2022 7-10-2022
16.	V: Inhoud Veiligheidsplan? Meer verlichting/Afspraken met de buurt	5.1.2e	Vormt bijlage bij bestuursovereenkomst	27-9-2022 11-10-2022
31.	A: Op 6-10 team appen met uitslag fracties	5.1.2e		5-10-2022
26.	A: COA(5.1.2e) is op zaterdag 1-10 een 1 ^e gesprek aangegaan met naaste burens	5.1.2e	In gesprek met burens, nog niet over inrichting terrein maar vooral over onrust	5-10-2022
9.	A: Vanuit college opnieuw contact met Stas (en/of COA) over het opnemen einddatum.	5.1.2e		27-9-2022
21.	A: Monitoring grondtransacties rond 't Elshuys	5.1.2e	Uitzetten in organisatie	27-9-2022
3.	A: Uitnodigingsbrief Achterban Albergen moet ook naar voorzitter dorpsraad worden gestuurd 5.1.2e	5.1.2e	Is op azcalbergen.nl gepubliceerd.	20-9-2022

	georganiseerd door Achterban Albergen.	contactpersoon + 5.1.2e	opgepakt.	
5.	Volgend projectteam op 27-9 1400	5.1.2e		20-9-2022
6.	Teamsoverleg op do. 22-9-2022	5.1.2e	Plus appgroep starten	20-9-2022