



Datum	: 20 december 2022	Aanwezig	:	5	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	
		5.1.2e					5.1.2e	
		5.1.2e					5.1.2e	,
		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e				
		5.1.2e			5.1.2e			,
		5.1.2e						
		5.1.2e						
Plaats	: T.-kamer 0.30 en via Teams	Afwezig	:					
Onderwerp	: Projectteam AZC Albergen	Verslag		5.1.2e				

Agenda 20-12:

- 1. Opening
- 2. Stand van zaken actueel (o.a. situatie contacten met Ministerie)
- 3. Actielijst 13-12
- 4. Afdoening 411 vragen, advies college
- 5. Voortgang Begeleidingsgroep (vergadering 13-12 gecancelld)
- 6. Terreininrichting en gebruik
- 7. Proces vergunningverlening
- 8. Rooster inloopavonden
- 9. Wijziging bemensing projectteam na 1-1-2023
- 10. Communicatie en Nieuwsbrief
- 11. Rondvraag
- 12. Sluiting

ACTIELIJST: B= besluit, K = knelpunt, A = Actie V = vraag

Nr.	Actie/besluit	Wie	Status	Datum
13.	V: hoe ver gaat financiële tegemoetkoming? Wat wel/niet?	5.1.2e/ COA 5.1.2e richting COA: 5.1.2e 5.1.2e COA: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	COA checkt formulering en verhouding COA Ministerie + inventariseren kosten inwoners aan ministerie Lever info planschade aan Ministerie en COA wijzen samen 1 contactpersoon aan. Wk 41 volgen inhoudelijke afspraken, 5.1.2e reageert uiterlijk 25-10-2022 Voorstel om maandelijks bijdrage te verhogen. Liever niet i.v.m. uitvoeringsproblematiek. 5.1.2e gaat mee terug JenV/COA/gemeente gaan gezamenlijke afspraken (5.1.2e) 5.1.2e komt met een aantal data voor het overleg gemeente-COA-Rijk Nog steeds geen duidelijkheid 9-12 afspr. mevr 5.1.2e (V&J) is afgezegd. Met vervangster	27-9-2022 5-10-2022 7-10-2022 11-10-2022 18-10-2022 25-10-2022 1-11-2022 8-11-2022 22-11-2022 29-11-2022 13-12-2022

		5.1.2e	mogelijk afspraak op 14-12.	
25.	A: Werkdocument vergunnings-aanvraag ontvangen op 29-9: start interne voorbereiding	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e COA: 5.1.2e 5.1.2e / COA 5.1.2e	Van COA ontv. via Witteveen en Bos Interne voorbereiding loopt, vanaf 2-11 meer nieuws Do 10-11 volgende overleg gemeente en Witteveen. Def. aanvraag als COA en gemeente aan de voorkant zoveel mogelijk afgestemd hebben (verwachting na 1-12). Rekenmodel stikstof is aangepast: ws geen vertraging. Kan in nieuwsbrief begin dec. Evt. tijdelijke vergunning 5 jaar Nog bezig met toetsen, geen tekeningen ontvangen, COA aandacht voor riolering. 3 vergunningen nodig: Bouwverg. Strijdig gebruik en Brandveiligheidsvergunning. Deze loopt stroef. Actie COA Def. aanvraag wordt niet dit jaar verwacht	30-9-2022 18-10-2022 1-11-2022 8-11-2022 15-11-2022 22-11-2022 29-11-2022 6-12-2022
46.	Inloopspreekuur 't Elshuys	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	Opzetten inloopspreekuur van 17 tot 19.00 uur op de dinsdag. Wekelijkse bezetting volgende week bespreken in project-groep (agendapunt) Rooster Frequentie afh. belangstelling, evt. 2-wekelijks via Nieuwsbrief evt. voorlichting mws Almelo. Rondleiding projectteam volgt Schema bijgewerkt	1-11-2022 8-11-2022 15-11-2022 22-11-2022 29-11-2022
47.	Informatiemarkt tegelijk met Open Huis organiseren	5.1.2e en 5.1.2e		1-11-2022
48.	Begeleidingsgroep (inzake bestuursovereenkomst (BO))	5.1.2e COA 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	BO besproken in begeleidingsgroep, komt een lijstje met punten die de begeleidingsgroep graag meegenomen wil zien worden. COA en gemeente kijken hiernaar en resultaten worden in volgende vergadering besproken (over 3 weken 29-11). Hun reactie op concept is ontv. Reactie door 5.1.2e en COA. Discussie planschade. 29-11 volgende Beg.groep: uitnodiging door 5.1.2e. Volgende staat op 13-12, incl. agendapunt "borden" en concept nr.4 BO. Afspr.13-12 gecancelld, Concept B.O. is grotendeels akkoord, proberen 2022 nog afspraak te plannen.	8-11-2022 15-11-2022 22-11-2022 6-12-2022 13-12-2022 13-12-2022
51.	Veiligheidsgroep (input voor Veiligheidsplan als bijlage BO)	5.1.2e (politie aanwezig)	Vorige week 1^e overleg, emotie veiligheidsscan, verlichting-, verkeerssituatie besproken. Concept veiligheidsplan	15-11-2022

		5.1.2e	opstellen. Woe. 23-11 vervolg 5.1.2e sluit aan vanuit OpRu geeft bijv. aan: 4,5 mnd levertijd plaatsen lichtmasten. 28-11 volgend overleg Veiligheidsgroep, uitnodiging door 5.1.2e . Verslag 28-11 is doorgenomen, met de aandachtspunten: onafhankelijk meldingssysteem en veiligheidsscan, pacht-situatie (COA) Volgend overleg op 10-1-2023 Drukrioleringswerk in gang gezet, verkeersvoorzieningen nog bekijken.	22-11-2022 29-11-2022 6-12-2022
52.	Beroep ingesteld op Woo-verzoek 5.1.2e Ontwikkelingen WOO checken Stavaza WOO-verzoeken	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	Checken bij 5.1.2e , nu verlof, uitnodigen voor een volgend overleg: 5.1.2e komt ons op 13-12 bijpraten Mailt ons overzicht 7 tot nu ingediende WOO-verzoeken AZC Albergen en licht dit toe. Plaatst de documenten op N:\schijf. 5.1.2e neemt de verzoeken van 5.1.2e over vanaf januari.	15-11-2022 22-11-2022 29-11-2022 6-12-2022 13-12-2022
58.	Door ons beantwoorde 411 vragen Reactie is vandaag 6-12 ontvangen.	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	Nog geen reactie terug Reactie van de achterban is doorgenomen. Collegevoorstel en raadsbrief: brief voor kennisgeving aannemen, afh. v.d. afspraken van 5.1.2e met 5.1.2e met Achterban een evt. beantwoording afwachten.	29-11-2022 6-12-2022 13-12-2022
62.	Wijziging bemensing projectteam na 1-1-2023	5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e wordt opgevolgd door 5.1.2e (per 20-12). 5.1.2e is bezig met opvolging 5.1.2e . 5.1.2e wordt opgevolgd door 5.1.2e 1.2e . Verv. 5.1.2e checken bij 5.1.2e , 5.1.2e sluit vandaag aan en 5.1.2e vanaf 20-12	6-12-2022 13-12-2022
63.	Nieuwsbrief	5.1.2e 5.1.2e	Niet deze week, volgt op 16-12. Wordt begin week 51 procesplaat en inloop spreekuur en kerstwensen evt. woordje vanuit college, wijziging p-plaatsen	6-12-2022 13-12-2022
64.	Procesplaat AZC Albergen	5.1.2e	Concept besproken, daarna ophangen in 't Elshuys/intranet	6-12-2022
65.	Terreininrichting en gebruik	5.1.2e	Openbare P-plaatsen mogelijk naar eigen terrein verplaatsen en afstemmen omwonenden	13-12-2022

AFGEHANDELD:

Recent staat bovenaan

Nr.	Actie/besluit	Wie	Status	Datum
61.	Nieuwsbrief week 48, vrijdag 2-12-22	5.1.2e	Beg.groep en veiligheidsgroep en inloopspreekuur benoemen	29-11-2022
60.	Werkzaamheden op locatie, bouwstop	5.1.2e / COA	Op voorhand goedkeuring delen	29-11-2022
59.	Afd. Burgerzaken informeren	5.1.2e	nodigt 5.1.2e in Almelo om met COA af te stemmen.	29-11-2022
57.	Rechten op N:schijf aanvragen	5.1.2e	t.b.v. 5.1.2e	22-11-2022
55.	Werkzaamheden op locatie	5.1.2e	In volgende nieuwsbrief	22-11-2022
56.	Nieuwsbrief wk 47 vrijdag 25-11-2022	5.1.2e	COA input, procesplaat, inloopspreekuur en volgende overleggen Veiligheid en B.O.	22-11-2022
50.	Procesplaat (communicatie)	5.1.2e	5.1.2e deelt concept, allen graag opmerkingen meegeven en volgende week op de agenda, aanpassingen blijven doorgeven en een exemplaar A0 in 't Elshuys ophangen.	8-11-2022
		5.1.2e	Check 5.1.2e	15-11-2022
		5.1.2e		22-11-2022
54.	Handhavingsverzoek ontvangen van stikstofproblematiek bouwen.	5.1.2e	Advies van vak-afdelingen: doorverwijzen naar provincie	22-11-2022
53.	Vervolgoverleg Projectteam	5.1.2e	tot einde jaar inplannen	15-11-2022
49.	Nieuwsbrief eind wk 45 Week 46	5.1.2e	Aanleveren input bij 5.1.2e: Stand van zaken vergunningaanvraag	8-11-2022
		5.1.2e	Start veiligheidsgroep	15-11-2022
		5.1.2e	Afdoening 411 vragen	
40.	Kanaalsturing en coördinatie interne en externe info	5.1.2e	Begeleidingsgroep: inzet juristen van beide kanten (zie verslag begeleidingsgroep)	25-10-2022 1-11-2022 8-11-2022 8-11-2022
		5.1.2e	Wk 46 vervalt, reacties afwachten, website aanpassen met inloopspreekuur	
		5.1.2e	notitie voor volgende vergadering voorbereiden. Daarin inloopspreekuur, telefonische contacten en rol vakafdelingen opnemen.	
		5.1.2e	Notitie aanpassen, 5.1.2e heeft geen toegang tot mailbox 5.1.2e @tubbergen.nl	
7.	A: Afdoening 411 vragen (n.a.v. 26-9)	Allen volgens onderverdeling	volgens onderverdeling 1) 5.1.2e 2) 5.1.2e 3) 5.1.2e 4) 5.1.2e 5) 5.1.2e 6) 5.1.2e 7) 5.1.2e	25-10-2022
		Allen	Afspraak: wk 44 voor vr. 4 11-11-2022	1-11-2022
		5.1.2e	aanleveren, daarna gelijk naar college en dan terug naar	1-11-2022
		5.1.2e	Achterban uiterlijk 13-11 incl. begeleidende brief (concept door 5.1.2e 2-11)	
			Begeleidingsbrief wordt aangepast n.a.v. college en via 5.1.2e 1.2e verzonden naar Achterban.	8-11-2022

45.	Nieuwsbrief eind wk 44	5.1.2e	Onderwerpen besproken, verzendlijst aanvullen met raadsleden, check 5.1.2e	1-11-2022
41.	Proces afdoening brieven aan de raad	5.1.2e	Nagaan hoe dit intern loopt	25-10-2022
43	Begeleidingsgroep (wekelijks)	5.1.2e	Afspraken over communicatie gemaakt en verzoeken eigen juridische check	1-11-2022
44.	Veiligheidsgroep opstarten	5.1.2e	Incl. wijkagent, start 8-11-22	1-11-2022
42.	Verslagen begeleidingsgroep agenderen voor projectteam	5.1.2e .2e	Wordt opgepakt	25-10-2022
39.	Controle vergunningsplicht verbouwactiviteiten	5.1.2e	COA maakt lijst met activiteiten en sluit werkzaamheden vooraf kort met 5.1.2e. Daardoor kan controle op vergunningplicht plaatsvinden	25-10-2022
38.	Nieuwsbrief week 43	5.1.2e	Wordt opgepakt	25-10-2022
19.	A: Oplevering (interne) communicatie- en participatie plan/kalender	5.1.2e i.s.m. 5.1.2e (COA) 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (COA)/5.1.2e	Wanneer klaar? Eind volgende week (w40) Inhoud uit projectteam: waar is inspraak mogelijk? In w.41 concept delen Stuurt link en vraagt feedback. COA/gemeente stemmen af over communicatie met inwoners: nieuwsbrief wekelijks + via fysiek inlooppreekuur + reguliere lijn	27-9-2022 30-9-2022 5-10-2022 7-10-2022 11-10-2022 18-10-2022
7.	26-9-2022 Bewonersavond door Achterban: "Pittige wedstrijd met goede scheidsrechter" – ca. 350 inwoners aanwezig. Levert 411 vragen op.	5.1.2e en 5.1.2e Allen 5.1.2e	Nu eerst beantwoording van de gestelde vragen (00.00u). Vragen worden ons 30-9 opgestuurd. Allen beantwoorden op Nschijf 411 vragen ontvangen met begel.brief. Advies over dit proces aan college Voorsortering 411 vragen, reactie op begeleidende brief voorbereiden Feitelijke beantwoording, in concept eind wk 43 klaar	27-9-2022 30-9-2022 5-10-2022 11-10-2022 18-10-2022
37.	Communicatiekalender wekelijks op agenda	5.1.2e	Wordt opgepakt	25-10-2022
33.	A: Begeleidingsgroep voortraject samenstellen met inwoners (is iedereen vertegenwoordigd?), 3 leden projectteam, 2 COA-leden	5.1.2e / 5.1.2e 5.1.2e	Start van het traject met begeleidingsgroep. Slechts tot de vorming bestuursovereenkomst. Daarna vorming van een overleggroep t.t.v. AZC Op 20-10 startoverleg van de begeleidingsgroep: o.a. over samenstelling en doelstelling,	11-10-2022 14-10-2022 18-10-2022
35.	Huidige werkzaamheden op locatie	5.1.2e (COA)	Levert planning voorbereiden- de werkzaamheden aan.	18-10-2022
36.	Nieuwsbrief eind wk 42	5.1.2e	Inhoud is voor besproken	18-10-2022
30.	K: Rioolproblematiek op locatie	5.1.2e	Zoekt contact met gemeente, en contact is gelegd	5-10-2022 18-10-2022
32.	Terugblik op bekendmakingen 10-10	5.1.2e	Vergadering inplannen voor start v/d begeleidingsgroep Opnieuw bezien tussen- overeenkomst.	11-10-2022
15.	K: Hoe gaat COA om met verwachtingen / inspraak bij het tot stand komen van de	5.1.2e i.s.m. communicatie medewerkers COA	Hoe ver gaat de roep om inspraak? Naast input uit vragen, meedenken via	27-9-2022

	bestuursovereenkomst?		Veiligheidsplan en Begeleidingscie.	
17.	A: samen met COA communicatie Procesplaat opstellen	5.1.2e	In voorbereiding Wordt verder opgepakt	27-9-2022 5-10-2022
8.	A: Intrekking voorbereidingsbesluit door de raad.	5.1.2e	Onduidelijk wanneer op raadsagenda (25-10?) Afh.v. vooroverleg fracties Comm. op 10-10 afwachten Mogelijk raadsagenda 25-10	27-9-2022 30-9-2022 5-10-2022 7-10-2022 11-10-2022
34.	V: Vluchtelingenwerk: Startdatum?	5.1.2e	Werven en opleiden vrijwilligers --> COA 5.1.2e	11-10-2022
29.	V: Duidelijkheid in afhandeling WOO verzoeken	5.1.2e 5.1.2e	Afstemmen met 5.1.2e, intern overleg 5.1.2e Praktische invulling hier besproken, advies volgt	5-10-2022 7-10-2022
28.	B: Verwerking post en archief, zaakstelsysteem	5.1.2e	Combi 5.1.2e 5.1.2e ondersteunen deels	5-10-2022
27.	A: Nieuwsbrief/persbericht na uitkomst vooroverleg raadsfracties avond 5-10	5.1.2e	Incl. resultaten gesprek met COA Is verstuurd op 10-10	5-10-2022 11-10-2022
23.	A: Met een aantal vraagstellers via mail worden afspraken gemaakt	College met 5.1.2e en/of 5.1.2e 5.1.2e --> 5.1.2e 5.1.2e	Persoonlijk in gesprek om lange mailwissel te voorkomen. Vooraf doel vaststellen, afspr. nog nodig? Evt. wie vervangt 5.1.2e woe.12-10? Comm. op 10-10 afwachten	30-9-2022 5-10-2022 7-10-2022
16.	V: Inhoud Veiligheidsplan? Meer verlichting/Afspraken met de buurt	5.1.2e	Vormt bijlage bij bestuursovereenkomst	27-9-2022 11-10-2022
31.	A: Op 6-10 team appen met uitslag fracties	5.1.2e		5-10-2022
26.	A: COA (5.1.2e) is op zaterdag 1-10 een 1 ^e gesprek aangegaan met naaste burens	5.1.2e	In gesprek met burens, nog niet over inrichting terrein maar vooral over onrust	5-10-2022
9.	A: Vanuit college opnieuw contact met Stas (en/of COA) over het opnemen einddatum.	5.1.2e		27-9-2022
21.	A: Monitoring grondtransacties rond 't Elshuys	5.1.2e	Uitzetten in organisatie	27-9-2022
3.	A: Uitnodigingsbrief Achterban Albergen moet ook naar voorzitter dorpsraad worden gestuurd (EL)	5.1.2e	Is op azcalbergen.nl gepubliceerd.	20-9-2022
4.	Bewonersavond 26-9 wordt georganiseerd door Achterban Albergen.	5.1.2e is contactpersoon + 5.1.2e	Veiligheid is al door 5.1.2e opgepakt.	20-9-2022
5.	Volgend projectteam op 27-9 1400	5.1.2e		20-9-2022
6.	Teamoverleg op do. 22-9-2022	5.1.2e	Plus appgroep starten	20-9-2022